



Zakończyło się wylanie stropu głównego nad kościołem dolnym, stanowiącego jednocześnie płytę główną górnej części świątyni. W ciągu ostatnich kilku dni prowadzone były prace przygotowawcze: wykonywano ostatnie elementy zbrojenia oraz ogrzewano wewnątrz dolnego kościoła, nad którym wylano beton.

W Centrum Wolontariatu nadal trwa obróbka kamienna elewacji zewnętrznej. Wewnątrz, w większości pomieszczeń wykonane zostały tynki oraz wylewki. Montowane są elementy przyłączeniowe instalacji wewnętrznych.

W Instytucie zamontowano okna, w najbliższym czasie przygotowywana będzie stolarka okienna wielkogabarytowa. Trwa wykańczanie pomieszczeń wewnątrz budynku – m.in. sal biurowych, biblioteki i czyteln. Niektóre z nich można zobaczyć na zdjęciach poniżej.

Wykańczanie wewnątrz w Instytucie i Centrum Wolontariatu - zdjęcia z 1.12

{phocagallery view=category|categoryid=219|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydow

test

Ostatnie przygotowania do wylania płyty stropu - 8.12

{phocagallery view=category|categoryid=220|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydow

test

Wylanie betonu nad kościołem dolnym - 9.12

{phocagallery view=category|categoryid=221|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydow