



Jednym z pierwszych budynków kompleksu Centrum Jana Pawła II, który zostanie oddany do użytku już w maju tego roku, będzie Centrum Wolontariatu. Aktualnie trwa obróbka kamieniarska elewacji zewnętrznej, kilka dni temu prace przeniosły się na część elewacji znajdującej się od strony kościoła. We wnętrzu trwa wykańczanie pomieszczeń. Na poziomie poddasza w pokojach mieszkalnych, na suficie instalowane są płyty kartonowo-gipsowe. W pomieszczeniu technicznym, gdzie znajduje się centrala ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, położone zostały płytki.

W maju ma również zakończyć się budowa Instytutu Jana Pawła II, przyszłej siedziby Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II. Po zakończeniu prac w Centrum Wolontariatu, tutaj zostanie przeniesiona kontenerowa kotłownia, która pozwoli ogrzać pomieszczenia i kontynuować końcowe prace wykończeniowe.

Na poziomie kościoła dolnego nadal murowane są kaplice, jednocześnie trwa montaż elementów kamiennych. Chcielibyśmy, aby podczas majowych uroczystości beatyfikacyjnych świątynia mogła przyjąć pierwszych wiernych.

{phocagallery

view=category|categoryid=225|imageid=0|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|displaybuttons=1|float=left|displaydescription=0|detail=0}